

Druckprüfungsprotokoll

Bauvorhaben	
Baueigentümer -in:	
Art des Bauvorhabens:	
Bauanschrift:	
Ausführende Heizungsfirma:	
Eingebaute Wandheizungsfläche:	m ²
Beheizte Wohnfläche:	m ²

Hauptprüfung	
Maximaler Betriebsdruck:	bar
Eingestellter Prüfdruck (5 - 6bar)	bar
Druck nach 120 Minuten:	bar
Druck nach 12 Stunden:	bar
Druck nach 24 Stunden:	bar

Anbindungsleitungen: wurden mitgeprüft
 wurden nicht mitgeprüft

Prüfbeginn:	
Prüfende:	
MonteurIn:	
Datum:	

Die Dichtheit der Wandheizungsanlage wurde festgestellt. Bleibende Formänderungen oder Undichtigkeiten sind nicht aufgetreten.

Ort/Datum

Unterschrift/Stempel